



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL GONZAGÃO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	DATA : 29/05/2020	BDI : 24,22%			
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.505,11	50,00	50,00			100,00
			1.252,56	1.252,55			2.505,11
2	MURETA COM GRADIL	42.149,60	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			10.537,40	10.537,40	10.537,40	10.537,40	42.149,60
3	URBANISMO	31.333,03	25,00	50,00	25,00		100,00
			7.833,26	15.666,52	7.833,25		31.333,03
4	CABINE DE TRANSMISSÃO	16.970,32	50,00	50,00			100,00
			8.485,16	8.485,16			16.970,32
5	DEMOLIÇÃO DE CISTERNA	4.694,40	50,00	50,00			100,00
			2.347,20	2.347,20			4.694,40
6	VESTIÁRIOS	22.429,06	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			5.607,27	5.607,27	5.607,27	5.607,25	22.429,06
7	CAMPO DE AREIA	62.589,76	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			15.647,44	15.647,44	15.647,44	15.647,44	62.589,76
8	LIMPEZA	9.996,75				100,00	100,00
						9.996,75	9.996,75
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	46.664,20	26,84	30,91	20,57	21,68	100,00
			12.524,67	14.423,90	9.598,83	10.116,80	46.664,20
		239.332,23	64.234,96	73.967,44	49.224,19	51.905,64	46.664,20
			64.234,96	138.202,40	187.426,59	239.332,23	239.332,23